



## PRESSEMITTEILUNG

---

München, den 8. Juni 2018

### **Staatsstraße 2350, Moosburg a. d. Isar – B 11 (Landshut) Neubau der Isarbrücke bei Moosburg a. d. Isar Verkehrsfreigabe voraussichtlich Anfang August 2018**

#### **Das Staatliche Bauamt Freising informiert über den aktuellen Stand der Arbeiten am Neubau der Isarbrücke Moosburg.**

Nach Fertigstellung des Stahlbogens über die Isar und der Vorlandbrücke wird momentan die Abdichtung unterhalb der zukünftigen Fahrbahn aufgebracht. Im Anschluss wird der Geh- und Radweg auf der neuen Isarbrücke betoniert, parallel dazu werden die Straßenbauarbeiten vor und hinter der Brücke fortgesetzt. Nach den abschließenden Asphaltarbeiten, der Montage des Brückengeländers sowie der Betonschutzwände ist die Verkehrsfreigabe Anfang August 2018 vorgesehen.

Im Zuge der Asphaltarbeiten kann es durch halbseitige Sperrungen der St 2350 zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

Nach der Verkehrsumlegung auf das neue Bauwerk wird die Baustellenumfahrung mit der alten Bogenbrücke zurückgebaut, der Geh- und Radweg am Widerlager Moosburg wieder hergestellt und das Baufeld rekultiviert. Die Gesamtfertigstellung und damit der Abschluss der Arbeiten ist für Dezember 2018 vorgesehen.

Projektleitung:

Stephan Leinritz, Tel.: 08161 932-2422, E-Mail: [stephan.leinritz@stbafs.bayern.de](mailto:stephan.leinritz@stbafs.bayern.de)

Josef Weigert, Tel.: 08161 932-2400, E-Mail: [josef.weigert@stbafs.bayern.de](mailto:josef.weigert@stbafs.bayern.de)





© Fotos: Staatliches Bauamt Freising