


- M1** B 301 Bau-km 0+020 bis 0+250, Bau-km 1+290 bis 1+380  
Rückbau von nicht mehr benötigten Abschnitten der B 301 alt, Rekultivierung im Zuge der Maßnahmen G1 und G6
- S1** B 301 Bau-km 0+195, Bau-km 1+160 bis 1+330  
Schutzzaun bzw. Stammschutz für Straßenbäume an der B 301 alt während der Bauzeit
- S3** B 301 Bau-km 0+620 bis 1+045  
Schutzzaun für Waldränder, Hecken und Lebensräume der Zauneidechse während der Bauzeit
- V1** B 301 Bau-km ca. 0+740  
Vor Fällung der potentiellen Fledermaus-Quartierbäume im September bei günstiger Witterung Untersuchung der Strukturen auf Besatz und Verschließen unbesetzter Quartiere sofort bzw. besetzter Quartiere abends nach Ausflug
- V3** B 301 Bau-km 0+000 bis 1+470  
Alle Rodungen und Gehölzbeseitigungen erfolgen außerhalb der Vogelbrutzeit, ausschließlich zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar; die Baufeldräumung findet zwischen 01. September und 31. März statt.
- V5** B 301 Bau-km 0+410 bis 0+850  
Einbau eines Amphibiensystems zwischen Abensbrücke und Bau-km 0+850 mit dauerhaften Leiteinrichtungen und Durchlässen etwa alle 30 m
- G3** B 301 Bau-km 0+510 bis 0+805  
Pflanzung von mehrreihigen Hecken aus standortheimischen Bäumen und Sträuchern sowie von Strauchhecken auf den Böschungen der neuen B 301 und im Umfeld der Regenrückhaltebecken ASB 1 und RRB 1, Anlage von extensiv gepflegten Krautsäumen.  
Im Bereich der Walddurchschneidung: Wiederaufbau eines Waldmantels aus standortheimischen Bäumen und Sträuchern
- G4** B 301 Bau-km 0+805 bis 1+170  
Anlage von extensiv gepflegtem Krautsaum und Pflanzung von Einzelbäumen (z. B. Spitz-/ Berg-Ahorn, Stiel-Eiche) auf Einschnittsböschungen und einer Zwickelfläche
- G5** B 301 Bau-km 0+910 bis 1+045  
Pflanzung von mehrreihigen Hecken aus standortheimischen Bäumen und Sträuchern auf den Dammböschungen und entlang best. Gehölze auf ehemaligen Baufeldern
- G6** B 301 Bau-km 1+200 bis 1+400  
Anlage von extensiv gepflegtem Krautsaum und Pflanzung von Einzelbäumen (z. B. Spitz-/ Berg-Ahorn, Esche, Stiel-Eiche) auf Zwickelflächen um die Rückhaltebecken ASB 2 und RRB 2 sowie auf Rückbauflächen (vgl. Maßnahme M1)
- W1** B 301 Bau-km 0+525 bis 0+660  
Neugründung von naturnahem Laubwald mit Waldmantel aus standortheimischen Sträuchern und Bäumen II. und III. Ordnung sowie mit Krautsaum im Anschluss an den bestehenden Wald
- A4** B 301 Bau-km ca. 0+740  
Ausgleich für den Verlust von Bäumen mit Quartieren für Fledermäuse: Ausbringen von 5 Fledermauskästen im Waldgebiet Tannet östlich Einzelhausen



<b>Grünplan GmbH</b> Prinz-Ludwig-Straße 48 85354 Freising <i>Rita Schmid</i>	Tel.: 0816/113015 Fax: 0816/112888 info@gruenplan-gmbh.de http://www.gruenplan-gmbh.de	bearbeitet: 30.07.2014 H. Kalhamer gezeichnet: 30.07.2014 H. Kalhamer geprüft: 30.07.2014 P. Schmid PSP Nr.: Projekt: Nr. 627 B 301 Verlegung bei Einzelhausen
--	---	--

<b>Staatliches Bauamt Freising Fachbereich Straßenbau</b> Winzerstraße 43 80797 München Tel.: 089 / 30 797-0, Fax: 089 / 30 797-216, E-Mail: poststelle@stabsf.bayern.de		bearbeitet: gezeichnet: Juli 2014 Hoffmann geprüft: PSP Nr.: B115.A88B022.00 Projekt: B 301 Verlegung bei Einzelhausen
---	--	--

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern <b>Staatliches Bauamt Freising</b> Straße / Abschn.-Nr. / Station: 210_095 bis 210_260 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.2 / 2 Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan <b>Bau-km 0+620 - 1+471</b> Maßstab: 1 : 1.000
---	--

**B 301 Freising - Mainburg  
Verlegung bei Einzelhausen**

Bau-km 0+000 - Bau-km 1+470,688

aufgestellt:  
Staatliches Bauamt Freising  
*Kayser*  
Neupert, Bauberrät  
München, den 01.08.2014

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten  
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)  
© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de